

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ITEM 15.6 DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	TOMADOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUMIRIM	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO:	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA COM SETORIZAÇÃO DOS SETORES 01, 02, 03 E 04, MACROMEDIÇÃO, TELEMETRIA, CONTROLADOR DE VRP E PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO MUNICÍPIO DE JUMIRIM – SP.	

Realizam em:	Mes(es)									
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	R\$ 14.096,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.096,88
CANTEIRO DE OBRAS	2	R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.421,00
SETORIZAÇÃO - SETOR 01, 02, 03 E 04	3	R\$ 75.012,37	R\$ 75.012,37	R\$ 75.012,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.037,10
MÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SETORES 1, 2, 3 E 4	4	R\$ 15.079,57	R\$ 15.079,57	R\$ 15.079,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.238,70
PRÉ OPERAÇÃO DE DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE - SETORES 1, 2, 3 E 4	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.452,58	R\$ 49.452,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.905,16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO - 10 MACROMEDIDORES	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.385,92	R\$ 46.385,92	R\$ 46.385,91	R\$ 46.385,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.543,66
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO - 10 MACROMEDIDORES DE VAZÃO	7	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.051,44	R\$ 6.051,44	R\$ 6.051,44	R\$ 6.051,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.205,76
SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) PARA O SISTEMA DE MACROMEDIÇÃO	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.562,45	R\$ 64.562,45	R\$ -	R\$ 129.124,90
MONITORAMENTO DE VAZÃO E PRESSÃO, AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO POR PROCESSO PITOMÉTRICO E/OU ULTRASSÔNICO, UTILIZANDO DATA LOGGER COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO.	9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.745,57	R\$ 40.745,57	R\$ 81.491,14
SISTEMA DE TELEMETRIA E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.171,33	R\$ 27.171,33	R\$ 27.171,33	R\$ 27.171,32	R\$ 108.685,31
IMPLANTAÇÃO DE CONTROLADOR PARA VRP E MONITORAMENTO DE PONTO CRÍTICO	11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.576,86	R\$ 54.576,85	R\$ 54.576,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.730,56
PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO-VISÍVEIS	12	R\$ 8.197,05	R\$ 8.197,05	R\$ 8.197,05						R\$ 24.591,15
TOTAL		R\$ 114.789,37	R\$ 100.692,49	R\$ 153.129,83	R\$ 158.870,30	R\$ 186.041,61	R\$ 201.151,48	R\$ 132.479,35	R\$ 67.916,89	R\$ 1.115.071,32
PERCENTUAL		10,29%	9,03%	13,73%	14,25%	16,68%	18,04%	11,88%	6,09%	100,00%
FEHIDRO		R\$ 84.843,67	R\$ 84.843,65	R\$ 129.027,44	R\$ 133.864,37	R\$ 156.758,96	R\$ 169.490,56	R\$ 111.627,31	R\$ 57.226,88	R\$ 927.682,84
CONTRAPARTIDA		R\$ 29.945,70	R\$ 15.848,84	R\$ 24.102,39	R\$ 25.005,93	R\$ 29.282,65	R\$ 31.660,92	R\$ 20.852,04	R\$ 10.690,01	R\$ 187.388,48

Responsável legal 1:

Responsável Técnico:
MASAKI IKEDA CREA-SP nº 5060736633
Assinatura: