

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra de reforma e adequação do prédio do clube para incentivo a convivência social e ao turismo .

ITEM	Descrição dos Serviços	VALOR (R\$)	% da obra	mês 1	%	mês 2	%	mês 3	%	mês 4	%	mês 5	%	mês 6	%	mês 7	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 9.959,25	0,36%	R\$ 9.959,25	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	Demolições e retiradas interferências	R\$ 68.991,57	2,49%	R\$ 55.193,26	80,00%	R\$ 13.798,31	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	Movimento de terra	R\$ 10.208,83	0,37%	R\$ 2.041,77	20,00%	R\$ 2.041,77	20,00%	R\$ 6.125,30	60,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	Rampa externa e ampliação - estacas	R\$ 39.691,68	1,43%	R\$ 15.876,67	40,00%	R\$ 15.876,67	40,00%	R\$ 7.938,34	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	Rampa externa e ampliação - bases vigas pilares	R\$ 134.191,14	4,85%	R\$ -		R\$ 53.676,46	40,00%	R\$ 80.514,68	60,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	Rampa externa e ampliação - laje piso	R\$ 238.327,09	8,61%	R\$ 23.832,71	10,00%	R\$ 23.832,71	10,00%	R\$ 95.330,84	40,00%	R\$ 95.330,84	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	Banheiro superior - estacas	R\$ 8.831,89	0,32%	R\$ 7.065,51	80,00%	R\$ 1.766,38	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	Banheiro superior - bases vigas pilares	R\$ 52.491,15	1,90%	R\$ 41.992,92	80,00%	R\$ 10.498,23	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9	Banheiro superior - laje pisos revestimentos	R\$ 88.913,49	3,21%	R\$ 17.782,70	20,00%	R\$ 17.782,70	20,00%	R\$ 53.348,09	60,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	Banheiro superior - divisórias louças e complem.	R\$ 21.029,17	0,76%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.823,34	80,00%	R\$ 4.205,83	20,00%
11	Banheiro inferior - pisos revestimentos	R\$ 65.461,70	2,37%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 39.277,02	60,00%	R\$ 26.184,68	40,00%
12	Banheiro inferior - divisórias louças e complem.	R\$ 23.048,43	0,83%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.609,69	20,00%	R\$ 18.438,74	80,00%
13	Fechamentos - alvenaria esquadrias portas janelas	R\$ 793.301,65	28,67%	R\$ 39.665,08	5,00%	R\$ 39.665,08	5,00%	R\$ 79.330,17	10,00%	R\$ 118.995,25	15,00%	R\$ 118.995,25	15,00%	R\$ 237.990,50	30,00%	R\$ 158.660,33	20,00%
14	Acabamentos especiais ar condicionado	R\$ 216.061,97	7,81%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 43.212,39	20,00%	R\$ 43.212,39	20,00%	R\$ 43.212,39	20,00%	R\$ 86.424,79	40,00%
15	Cobertura reforma e ampliação	R\$ 712.540,60	25,75%	R\$ 71.254,06	10,00%	R\$ 213.762,18	30,00%	R\$ 106.881,09	15,00%	R\$ 142.508,12	20,00%	R\$ 178.135,15	25,00%	R\$ -		R\$ -	
16	hidráulica esgoto	R\$ 20.897,28	0,76%	R\$ 6.269,18	30,00%	R\$ 8.358,91	40,00%	R\$ 6.269,18	30,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
17	hidráulica água fria	R\$ 9.820,37	0,35%	R\$ -		R\$ 3.928,15	40,00%	R\$ 5.892,22	60,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
18	Elétrica	R\$ 178.818,54	6,46%	R\$ 53.645,56	30,00%	R\$ 8.940,93	5,00%	R\$ 8.940,93	5,00%	R\$ 17.881,85	10,00%	R\$ 89.409,27	50,00%	R\$ -		R\$ -	
19	Sistema de esgotamento	R\$ 56.964,64	2,06%	R\$ 51.268,18	90,00%	R\$ 2.848,23	5,00%	R\$ 2.848,23	5,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
20	Paisagismo	R\$ 17.663,75	0,64%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.663,75	100,00%
	TOTAL	R\$ 2.767.214,19	1,00	R\$ 395.846,85	14,30%	R\$ 416.776,70	15,06%	R\$ 453.419,07	16,39%	R\$ 417.928,45	15,10%	R\$ 429.752,06	15,53%	R\$ 341.912,93	12,36%	R\$ 311.578,13	11,26%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 395.846,85	14,30%	R\$ 812.623,55	29,37%	R\$ 1.266.042,62	45,75%	R\$ 1.683.971,07	60,85%	R\$ 2.113.723,13	76,38%	R\$ 2.455.636,06	88,74%	R\$ 2.767.214,19	100,00%

Jumirim, 21 de março de 2023.

Jorge Gebraiel Bellaz
 CREA/SP: 0601331491
 Engenheiro